

Vállalkozási szerződés módosítása

amelyet egyrésztől a

név: **Kiskőrös Város Önkormányzata**
cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
képviseli: Domonyi László - polgármester
mint **'Megrendelő'**

másrésztől a(z)

név: **DS Kiskőrös Konzorcium (Duna Aszfalt Kft. és Soltút Kft. közös ajánlattevők)**
székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., 6320 Solt, Kecskeméti u. 34.
képviseli: Tóth László Duna Aszfalt Kft, Kiszli László Soltút Kft.
mint **'Vállalkozó'**

1. A szerződő felek rögzítik, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. augusztus 5. napján egyedi szerződést kötöttek a Kiskőrös Város Önkormányzata által „Kiskőrösön kerékpárút építése vállalkozási szerződés keretében” DAOP-3.1.2/A-11-2011-0011 azonosító számú projekten belül, amelyet jelen okirat aláírásával, tekintettel a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltakra, előre nem látható okból az alábbiak szerint módosítanak:

2. A szerződés „**Teljesítési határidő**” pontja az alábbiakban módosul:

Eredeti:

Jelen szerződés aláírásától számított 150 nap.

Módosított:

2014. április 30.

A szerződés további rendelkezései nem változnak.

3. Indokolás:

A tárgyi kerékpárút építés Erdőtelki utat érintő szakaszán, a kivitelezési munkák során 1 db DÉMÁSZ „A” osziop áthelyezése szükséges. A munkálatok elvégzéséhez szükséges tervezési és kivitelezési tevékenységet csak a DÉMÁSZ által minősített alvállalkozó végezheti, akit a DÉMÁSZ belső pályáztatás során választ ki. A tervezési és kivitelezési munkálatok előre láthatólag 2014. februárjában fognak lezárulni és csak ezt követően kerülhet sor a kerékpárút kivitelezésének befejezésére az érintett szakaszon. Mivel a tervezés és az engedélyezés időben jelentősen – a várnál jóval tovább – elhúzódik, valamint a szolgáltatóval való együttműködés sem nevezhető akadálymentesnek, a feleken kívülálló okból lehetetlenné teszi a határidő tartását és a nevezett szakaszon a munkálatok tervszerűen történő befejezését.

A tárgyi kerékpárút építés által érintett 53107 jelű út 0+394-2+132 kmsz. közötti szakaszán egy Magyar Telekom tulajdonában lévő távközlési kábel bevédése szükséges. A szolgáltató tájékoztatása alapján, a 2013. március 08-án adott közműkezelői hozzájárulás kiadását követően megváltozott a hálózat, ezért itt többletmunkákat kell elvégezni. A kábel bevédés munkálatait szintén meg kell tervezetni és jóvá kell hagyatni. A tervezési és kivitelezési munkálatokat ebben az esetben is kizárólag a szolgáltató szerződött partnere végezheti el és addig a kerékpárút építését az érintett szakaszon egyáltalán nem lehet folytatni. A kivitelezés az érintett szakaszon jelentős időbeni csúszást szenved, a szolgáltató által nyújtott tájékoztatás alapján a kábel bevédési munkák befejezésének várható ideje 2014. március 31.


A fenti okok figyelembe vételével szükséges a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét 2014. április 30. napjára módosítani.

Kiskőrös, 2013. december 30.




.....
Domoniyi László
polgármester

Kiskőrös Város Önkormányzata
Megrendelő




.....
dr. Turán Csaba
jegyző



.....
Szlanka Pálné
pénzügyi osztályvezető

DUNA ASZFALT KFT.

6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03
20.



.....
Tóth László
képviselő

Duna Aszfalt Kft.

SOLTÚT KFT.

Solt, Kecskéti út 34.
UniCredit Bank Zrt:
Kiszl László
10918001-00000036-72510002
Adószám: 10642166-2-03
Soltút Kft