



KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

Kiskőrösi kistérségi Járóbeteg-szakellátó korszerűsítése

Amely létrejött 2012. szeptember 28-án, a 2011. augusztus 17-én kelt Vállalkozási Szerződés módosítására egyrészről

Név: **Kiskőrös Város Önkormányzata**

Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

képviseli: Domonyi László polgármester

(továbbiakban Megrendelő)

másrészről a

Név: **MODUS VIVENDI KFT**

Cím: 6237 Kecel, Vasút u 36.

képviseli: Lakatos Gábor; Gubán Imre

(továbbiakban Fővállalkozó, vagy Vállalkozó)

között, a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő a Vállalkozóval közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozási Szerződést kötött 2011. augusztus 17-én, az alábbi tárgyban:

„Kiskőrösi kistérségi Járóbeteg-szakellátó korszerűsítése valamennyi fogyatékoságra kiterjedő komplex teljes körű akadálymentes környezet kialakítása.”

"Kiskőrös, Kossuth u. 6. szám alatt (1525/A/1 hrsz.) 4.201 m²-es telek, melyen a pszichiátriai szakrendelésnek és a központi ügyeletnek helyet adó épület áll rendelkezésre egy korszerű, környezetbarát járóbeteg szakellátó központ kialakítására. A jelenlegi épületből 216 m² megtartása mellett 1.162 m² bővítésével alakul ki a kétszintes, és részben tetőtér beépítéses, teljes körű akadálymentességet biztosító szakrendelő. Az így létrejövő ingatlan (épület) 1.378,69 m²-nettó alapterületű lesz. Az OTÉK útmutatása szerint 33 db parkoló kerül kialakításra, melyből 3 db fogyatékosággal rendelkezők részére szól. A parkolók összterülete 519 m², míg további 650 m²-en, azaz a teljes telek több mint 15%-án zöld felület kerül kialakításra öshonos fajták beültetésének szem előtt tartásával."

2. MÓDOSÍTÁSOK

2.1 Teljesítési határidő módosítása

Az. 1. számú Vállalkozási Szerződés módosítás keretében 2012. szeptember 30-ban megállapított **teljesítési határidő 2012. október 30-ra módosul**, mely a Vállalkozási Szerződés 5.5-ja szerinti határidőnek minősül.

3. MÓDOSÍTÁS INDOKLÁSA

3.1 Teljesítési határidő módosítása

A kistérségi járóbeteg-szakellátó épületéhez igényelt többlet energia ellátás és szükséges új mérőórák 2012. szeptember 19-én kerültek átadásra mérőhelyi munkabizonylattal. Ezután a DÉMÁSZ partner elektromos kivitelező jelezte az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. felé, hogy az udvar közepén lévő régi mérőórákat, - ahonnan kivitelező addigi áramellátása is biztosított volt - szerelje le. A régi mérőórák a burkolandó udvar közepén helyezkedtek el, akadályozva a térburkolat kialakításához szükséges tereprendezés munkagépekkel történő elvégzését. A mérőórák szeptember 28-án kerültek leszerelésre, s ezután kerülhet sor a térburkolat alatti szintek végső kialakítására, ezzel akadályozva a 2012. szeptember 30-ai kivitelezési véghatáridő teljesítését.

Ezen körülmény a szerződéskötés időpontjában előre nem látható módon merült fel. Vállalkozó rajta kívül álló okból nem képes a határidőre történő teljesítésre, mert külső kivitelező által akadályoztatva volt munkavégzés (térburkolat) területén.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A 2011. augusztus 17-én kelt Vállalkozási Szerződés jelen 2. számú Szerződés Módosításban nem módosított pontjai továbbra is érvényben maradnak.

A szerződő felek képviselői a jelen, 2 számozott oldalból álló Szerződés Módosítást, mint akaratukkal minden esetben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag 4 példányban írták alá.

Kiskőrös, 2012. szeptember 28.

Kiskőrös Város Önkormányzata

Megrendelő

Domonyi László

polgármester



MODUS VIVENDI KFT.

Fővállalkozó

Lakatos Gábor

ügyvezető

SUBAN IMRE

Kiskőrös Város Önkormányzata

Dr Csertő Gyula

jegyző *megjegyzés:*

*Dr. Nagy Gabriella
aljegyző*

Pénzügyi ellenjegyzés

Szlank

Szlank Pálné

pénzügyi osztályvezető