

Vállalkozási szerződés
(1. rész)

1. számú módosítás

amelyet egyrésztől:

Kiskőrös Város Önkormányzata

Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Telefon: 06 (78) 311-122

Fax: 78/311-766

Adószám: 15724784-2-03

Számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10701300-48535706-54700006

Képviselőtében eljár: Domonyi László polgármester

mint **Megrendelő** – a továbbiakban: **Megrendelő** –

másrésztől:

Modus Vivendi Kft.

Székhely: 6237 Kecel, Vasút u. 36.

Adószám: 10482254-2-03

Telefonszám: 06-78/421-169

Faxszám: 06-78/422-432

Cégjegyzékszám: 03-09-100293

Számlavezető bank neve: Rónasági Takarékszövetkezet

Bankszámlaszám: 52500082-11000028-00000000

Képviselőtében eljár: Gubán Imre ügyvezető

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: **Vállalkozó** –

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1.1. Előzmények:

Megrendelő a Vállalkozóval a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. augusztus 30.-án vállalkozási szerződést kötött a „**A Polgármesteri Hivatal felújítása**” tárgyában.

1.2. Teljesítési véghatáridő módosítása:

A Vállalkozási szerződés V. 3. pontjában szereplő:

„Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését 2013.04.25. napjára vállalja.

A műszaki átadás-átvétel kezdő napja: 2013.04.18.

A műszaki átadás-átvétel befejező napja: 2013.04.25.

A teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, azaz a birtokba adás napja) : az ajánlat szerint.”

Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését 2013.06.28. napjára vállalja.

A műszaki átadás-átvétel kezdő napja: 2013.06.20.

A műszaki átadás-átvétel befejező napja: 2013.06.28.

A teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, azaz a birtokba adás napja): 2013.06.28.”

Módosítás indoka:

A 2013. év első felében az időjárás nem tette lehetővé a technológiai előírásokban szereplő minőségi munkavégzést. Az év elején elhúzódó téli időjárás, az időben előre ütemezett munkavégzést meglehetősen hátráltatta, mivel még 2013. 04.01.-én is jelentős hó mennyiség hullott le az ország ezen területén. A csapadékos, esős és fagyos időjárás sem tette lehetővé a tetőfelújítási munkálatokat, mely munkavédelmi előírások szigorú betartása mellett valósulhat meg, a tetőn, magasban való munkavégzés szabályainak betartása mellett.

Az előre nem látható és bizonytalan időjárás elhúzódása miatt a vállalkozási szerződésben meghatározott befejezési, a műszaki átadás- átvétel befejező napjaként megadott 2013.04.25. határidő nem tartható.

A módosítás a vállalkozói díj összegét nem érinti.

A Felek egyebekben a szerződést nem módosítják, annak rendelkezései hatályukban fennállnak.

Jelen szerződés-módosítást a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban.



Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Műszaki ellenőri indoklás a határidő módosítására vonatkozóan
- 2. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv módosított
- 3. sz. melléklet: Pénzügyi műszaki ütemterv módosított

Kelt: Kiskőrös, 2013. április 10.

Kiskőrös Város Önkormányzata
Képviselőtársak




.....
Domonkos László
polgármester



Modus Vivendi Kft.

Vállalkozó képviselőtársak




MODUS
VIVENDI KFT.
H-8237 Kecel, Vasút u. 36. Pf. 2.
Adósz.: 10462254-2-03
Tulajdonosi azonosító: 10462254-2-03

.....
Gubán Imre
ügyvezető

dr. Nagy Gyula

.....
dr. Csertő Gyula
jegyző *helyettes*

Pénzügyi ellenjegyzés:



.....
pénzügyi osztályvezető

