

Vállalkozási szerződés
(2. rész)

1. számú módosítás

amelyet egyrésztől:

Kiskőrös Város Önkormányzata

Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Telefon: 06 (78) 311-122

Fax: 78/311-766

Adószám: 15724784-2-03

Számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10701300-48535706-54700006

Képviselésében eljár: Domonyi László polgármester

mint **Megrendelő** – a továbbiakban: **Megrendelő** –

másrésztől:

Modus Vivendi Kft.

Székhely: 6237 Kecel, Vasút u. 36.

Adószám: 10482254-2-03

Telefonszám: 06-78/421-169

Faxszám: 06-78/422-432

Cégjegyzékszám: 03-09-100293

Számlavezető bank neve: Rónasági Takarékszövetkezet

Bankszámlaszám: 52500082-11000028-00000000

Képviselésében eljár: Gubán Imre ügyvezető

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: **Vállalkozó** –

között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1.1. Előzmények:

Megrendelő a Vállalkozóval a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. augusztus 30.-án vállalkozási szerződést kötött a „**A művelődési központ felújítása**” tárgyban.

1.2. Módosítások

A vállalkozási szerződés mellékletét képező penzügyi ütemterv tekintetében a

„1. sz. rész-számla benyújtása: 2012. október 30.

2. sz. rész-számla benyújtása: 2012. november 30.

Vég számla benyújtása: műszaki átadás átvétel lezárásával”

Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1. sz. rész-számla benyújtása: 2012. december 13.

2. sz. rész-számla benyújtása: 2012. december 13.

Végszámla benyújtása: műszaki átadás átvétel lezárásával”

A módosított pénzügyi ütemterv jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

Módosítás indoka:

A műszaki tartalom változásának indokai miatt, nem teljesíthetőek az eredeti időpontokhoz tartozó készültségi fokok. A részszámlák kiállítására vonatkozó módosított időpontok a teljesítési véghatáridőt nem befolyásolják.

Műszaki tartalom változása:

A Vállalkozó által az ajánlatában benyújtott árazott költségvetés tételei a jelen módosítás 1. sz. mellékletében szereplő módon kerülnek változtatásra.

Módosítás indoka:


A beruházás bontási munkáinak elvégzése után ismertté vált - tartószerkezetet érintő -, de előre nem látható műszaki adottságok miatt, valamint a biztonságos üzemeltetés érdekében tartott szakhatósági egyeztetések alapján a tervezett nyílászárók méreteinek felülvizsgálata és műszaki tartalmának módosítása vált szükségessé. A módosítás a vállalkozói díj összegét nem érinti.

A Felek egyebekben a szerződést nem módosítják, annak rendelkezései hatályukban fennállnak.

Jelen szerződés-módosítást a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban.


Kelt: Kiskőrös, 2012. október 29.


Kiskőrös Város Önkormányzata
Képviseletében:



.....
Domónyi László
polgármester




Vállalkozó képviseletében:


.....
Gubán Imre
ügyvezető




.....
Dr Csertő Gyula
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
..... pénzügyi osztályvezető